



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. 0-7322-2786

ที่ มท 0861.3/ 292

วันที่ 24 มิถุนายน 2551

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน (ประปา)

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอธารโต)

ตามที่จังหวัดยะลาได้ขอความร่วมมือให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 แผนงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตบริการประปา หรือซ่อมแซมระบบประปา และรายงานผลความก้าวหน้าให้จังหวัดทราบเป็นรายโครงการ ทุกวันที่ 25 ของเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จทุกโครงการ นั้น

บัดนี้ ใกล้ถึงระยะเวลารายงานตามกำหนดแล้ว จังหวัดจึงขอให้ท่านดำเนินการรวบรวม และรายงานผลดังกล่าวให้จังหวัดทราบ เพื่อยังงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสมปราชญ์ จงจิต)
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อบท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549

จังหวัดยะลา

ข้อมูลประจำงวด วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551

ที่	หน่วยดำเนินการ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	โครงการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ก่อกั้นผูกพันแล้ว			ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของเดือน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
						อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ	ความก้าวหน้าการก่อสร้าง คิดเป็น (%)	ก่อสร้างเสร็จเมื่อ	
1	อบต.กรงปินัง	4	กียะาะ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	5 กุมภาพันธ์ 51			
2	อบต.กรงปินัง	3	บราแง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	10 ธันวาคม 50			
3	อบต.กรงปินัง	6	ยะยือริ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	10 ธันวาคม 50			
4	อบต.กรงปินัง	9	อุเป	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	10 ธันวาคม 50			
5	อบต.ปูโรง	3	ตะโละฮานะ	บาดาลขนาดเล็ก	1,300,000		100%	15 มิถุนายน 50	1,434,894
6	อบต.สะอะ	5	แปแจง	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	3 พฤศจิกายน 50			
7	อบต.สะอะ	2	บาตูปีอะละ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	14 มกราคม 50			
8	อบต.กาบัง	2	นิบง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	6 กรกฎาคม 50			
9	อบต.กาบัง	3	ลูบ๊ะปันยัง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	2 กุมภาพันธ์ 50			
10	อบต.บาละ	6	บ้านใหม่	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	14 กรกฎาคม 50			
11	อบต.บาละ	9	คลองพี	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	14 กรกฎาคม 50			
12	อบต.บาละ	10	เมะยะ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	14 กรกฎาคม 50			
13	อบต.บาละ	5	ลีลิบ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	15 กุมภาพันธ์ 50			
14	อบต.ถ้ำทะลุ	2	นาข้าว	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	31 มีนาคม 50	100%	4 กุมภาพันธ์ 51	
15	อบต.วังนังสาแรง	4	ตะโละฮาลี	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000				
16	อบต.บุดี	1	บุดี	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	18 กุมภาพันธ์ 51			
17	อบต.เปาะเล็ง	1	เปาะเล็ง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000		100%	4 กุมภาพันธ์ 51	
18	อบต.เปาะเล็ง	2	จืองา	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	12 กันยายน 51			
19	อบต.พร่อน	3	ตาสา	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	18 มิถุนายน 51			
20	อบต.พร่อน	2	คูซง	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	15 กรกฎาคม 51			
21	อบต.ยะลา	1	ยะลา	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	16 มกราคม 51			
22	อบต.ยะลา	2	กูเบ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	16 มกราคม 51			
23	อบต.ยูโป	2	บ้านทุ่งเหวียง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	30 ตุลาคม 50			
24	อบต.ยูโป	4	ทุ่งยามู	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	30 ตุลาคม 50			
25	อบต.ยูโป	1	ยูโป	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	30 ตุลาคม 50			
26	อบต.ลำพะยา	5	บ้านออก	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000		100%	10 ตุลาคม 50	1,990,000
27	อบต.ลำพะยา	7	ตันหยี	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000		100%	7 กันยายน 50	1,300,000
28	อบต.ลำพะยา	2	ลำพะยา	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	20 ธันวาคม 50	100%	4 กุมภาพันธ์ 51	1,300,000

แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อบท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549

จังหวัดยะลา

ข้อมูลประจำงวด วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551

ที่	หน่วยดำเนินการ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	โครงการที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว			ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของเดือน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
						อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ	ความก้าวหน้าการก่อสร้าง คิดเป็น (%)	ก่อสร้างเสร็จเมื่อ	
29	อบต.ลำพะยา	6	ทองลั่น	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	20 ธันวาคม 50	100%	4 กุมภาพันธ์ 51	2,600,000
30	อบต.ลำใหม่	6	บาโงฮารอ	บาดาลขนาดใหญ่ (หจก.)	2,300,000	31 สิงหาคม 50	100%	20 ธันวาคม 51	2,295,000
31	อบต.สะเตงนอก	2	หลักห้า	บาดาลขนาดใหญ่ (หจก.)	2,300,000	30 กันยายน 50			
32	อบต.สะเตงนอก	3	เปาะยานี	บาดาลขนาดใหญ่ (หจก.)	2,300,000	30 กันยายน 50			
33	อบต.สะเตงนอก	5	บาโงยบาแด	บาดาลขนาดกลาง (หจก.)	2,300,000	30 กันยายน 50			
34	อบต.สะเตงนอก	7	นิบงบารู	บาดาลขนาดใหญ่ (หจก.)	2,300,000	30 กันยายน 50			
35	อบต.สะเตงนอก	11	กำปงตือเงาะห์	บาดาลขนาดใหญ่ (หจก.)	2,300,000	30 กันยายน 50			
36	อบต.บาโงยซีแน	6	ลุงค์	บาดาลขนาดเล็ก	1,300,000	17 มกราคม 51			
37	อบต.บาโร๊ะ	4	บาโร๊ะ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000				
38	อบต.บาโร๊ะ	2	ตันหยง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	30 มีนาคม 50	100%	30 สิงหาคม 50	2,600,000
39	อบต.ยะหา	6	ละปะกา-ฮา.สัน	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000		100%	27 กันยายน 50	1,999,000
40	อบต.ละแอ	2	ตาเปาะ	บาดาลขนาดเล็ก	1,300,000	2 มกราคม 51			
41	อบต.ละแอ	6	เจาะตีเมาะ	บาดาลขนาดเล็ก	1,300,000	2 มกราคม 51			
42	อบต.กอดตืออ๊ะ	1	กอดตืออ๊ะ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	15 ธันวาคม 50			
43	อบต.กอดตืออ๊ะ	2	บาตะตัง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	15 ธันวาคม 50			
44	อบต.กอดตืออ๊ะ	4	จือแร	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	15 ธันวาคม 50			
45	อบต.กอดตืออ๊ะ	5	กาตือแป	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	15 ธันวาคม 50			
46	อบต.กาลอ	2,3,4	กาลอ,บ้านตะโละหมัน	ผิวดินขนาดใหญ่มาก	4,200,000	10 เมษายน 51			
47	อบต.เกะรือ	1	เกะรือ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	7 ธันวาคม 50			
48	อบต.เกะรือ	2	ปาแดรายอ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	18 พฤศจิกายน 50			
49	อบต.เกะรือ	4	พะบูเงาะ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	7 ธันวาคม 50			
50	อบต.เกะรือ	5	แอแกง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	18 พฤศจิกายน 50			
51	อบต.จะก๊ะ	1	จะก๊ะ	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	22 มกราคม 51			
52	อบต.จะก๊ะ	3	ปูลาสะนอ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	22 มกราคม 51			
53	อบต.จะก๊ะ	6	กูแบกืออ๊ะ	บาดาลขนาดกลาง	1,500,000	22 มกราคม 51			
54	อบต.จะก๊ะ	5	ยือนือเระ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	22 มกราคม 51			
55	อบต.ตะโละหะลอล	1	บือเล้ง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	14 ธันวาคม 50			
56	อบต.ตะโละหะลอล	2	ตะโละหะลอล	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	8 ธันวาคม 50			

แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549

จังหวัดยะลา

ข้อมูลประจำงวด วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551

ที่	หน่วยดำเนินการ	หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	โครงการที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว			ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของเดือน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
						อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อ	ความก้าวหน้าการก่อสร้าง คิดเป็น (%)	ก่อสร้างเสร็จเมื่อ	
57	อบต.ตะโละพะลอ	3	ปือแนกูยิ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	8 ธันวาคม 50			
58	อบต.ตะโละพะลอ	5	ปิงน้ำใส	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	8 ธันวาคม 50			
59	อบต.ท่าธง	3	บ้านพรุ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	10 มกราคม 50			
60	อบต.ท่าธง	7	เจาะกาแต	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	10 มกราคม 50			
61	อบต.เนินงาม	1	มีดิง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	8 พฤศจิกายน 50			
62	อบต.เนินงาม	4	ปือดอง	บาดาลขนาดใหญ่	2,300,000	8 พฤศจิกายน 50			
63	อบต.บาโงย	1	ลูโป๊ะเนียง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	24 ตุลาคม 50			
64	อบต.ยะตะ๊ะ	4	อูแบ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000		100%	15 กันยายน 50	2,600,000
65	อบต.ธารน้ำทิพย์	2	บาแตตุงแง	ขยายเขตบริการประปา	3,000,000	11 ธันวาคม 50			
66	อบต.ยะรม	2,5	จาละละราโมง	ขยายเขตบริการประปา	3,000,000	9 ธันวาคม 50	100%	15 มีนาคม 51	3,000,000
67	อบต.อัยเยอร์เวง	1	อัยเยอร์เวง	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	2 ตุลาคม 50	100%	10 เมษายน 51	2,600,000
68	อบต.อัยเยอร์เวง	1	กม.29	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	2 ตุลาคม 50			
69	อบต.อัยเยอร์เวง	3	กม.36	ผิวดินขนาดใหญ่มาก	4,200,000	1 พฤศจิกายน 50			
70	อบต.อัยเยอร์เวง	4	ธารมะลิ	ผิวดินขนาดใหญ่	3,000,000	2 ตุลาคม 50	100%	10 เมษายน 51	2,600,000
71	อบต.อัยเยอร์เวง	8	อัยเยอร์ควีน	ผิวดินขนาดใหญ่มาก	4,200,000	1 พฤศจิกายน 50			
รวม 71 โครงการ งบประมาณ รวม 184,000,000 บาท									

***หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 27.35