

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๖๑.๓/ว ๖๓๗



ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอธารโศ)

ตามที่จังหวัดยะลาได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตบริการประปา ซ่อมแซมระบบประปา หรือก่อสร้างถังกักเก็บน้ำฝน (ผ.๙๙) และได้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ นั้น

จังหวัดขอแจ้งสรุปการตรวจสอบผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวถือปฏิบัติ และดำเนินการให้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๗๓๒๒๒๗๘๖

สป.มท.๗๕๓๓๒ - yalalocal.go.th

www.yalalocal.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

สรุปการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

ผลการตรวจสอบ

1. ระบบประปาหมู่บ้านหลายแห่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ขาดการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ เกี่ยวกับระบบ การผลิต การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และการบริหารกิจการประปา เช่น ไม่เตรียมระบบไฟฟ้า ไม่จัดหาและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบล่วงหน้า ไม่ขาดแคลนระบบประปาอย่างแท้จริง ขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ เป็นต้น

2) มีข้อมูลประกอบการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลได้ รวมทั้งยังมิได้มีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการดำเนินงานบริหารกิจการประปา

3) อปท. ขาดการวางแผนในการดำเนินการจัดหาเงินในชุมชนอย่างเป็นระบบทั้งในเรื่องงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ ขาดการประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและความพร้อมของชุมชน

4) ระบบประปาหมู่บ้านมีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มกำลังการผลิตขั้นต่ำ โดยจำนวนผู้ใช้น้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามขนาดของระบบประปา

2. การจัดจ้างและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ หรือก่อสร้างระบบประปาล่าช้า

1) การก่อสร้างไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน เช่น กำหนดปริมาณวัสดุและรูปแบบรายการสูงกว่างานก่อสร้างจริง จัดทำราคากลางโดยไม่ใช้ราคาวัสดุตามประกาศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ก่อสร้างตามแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาตามแบบของการประปานครหลวงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

2) การจัดจ้างและก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

3. ระบบประปาหมู่บ้านขาดความยั่งยืน เนื่องจาก

1) ระบบกำกับดูแลกิจการประปาของ อปท. ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก อปท. ดำเนินการตามระเบียบฯ มท. ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 ไม่ถูกต้องและครบถ้วน

2) คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ

3) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจการ และขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้น้ำ

4) ผู้ดูแลระบบประปาขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและขาดคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

