



ที่ ชล 0037.5/ว 547

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองยะลา, อำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา

ด้วยในคราวประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กันยายน 2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา ได้มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรร โครงการแต่มีได้ดำเนินการ โครงการตามที่กำหนดในสัญญา ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาอุปสรรคให้ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน อย่าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมได้เร่งรัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรร โครงการทุกโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประกอบกับที่ผ่านมาจังหวัด โดยคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามคำสั่งที่ 2179/2552 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ได้สรุปผลการเบิกจ่ายของจังหวัดยะลาในภาพรวมระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็วให้เป็นไปตามกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับจัดสรรเงินเป็นจำนวนมาก ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ช่วยเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

จังหวัด จึงขอความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และได้แนบรายละเอียดโครงการฯ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร.0-7320-3764

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

บัญชีรายละเอียดโครงการฯ งบประมาณปี พ.ศ.2549-2552

1.)โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน งบประมาณปี พ.ศ. 2549

ที่	โครงการ	อำเภอ	อปท.	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญา
1	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.4	เมืองยะลา	อบต.บันนังสรง	1,990,000.-	-	1,990,000.-	30 เม.ย.53-27 ต.ค.53
2	โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ม.4	เมืองยะลา	อบต.บันนังสรง	310,000.-	-	310,000.-	31 เม.ย.53-27 ต.ค.53
3	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.1	รามัน	อบต.กอตคีรี	297,415.-	-	297,415.-	24 มิ.ย.53-2 ก.ย.53
4	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.2	รามัน	อบต.กอตคีรี	297,415.-	-	297,415.-	23 มิ.ย.53-2 ก.ย.53
5	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.4	รามัน	อบต.กอตคีรี	297,415.-	-	297,415.-	24 มิ.ย.53-2 ก.ย.53
6	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.5	รามัน	อบต.กอตคีรี	1,263,565.-	-	1,263,565.-	24 มิ.ย.53-2 ก.ย.53
7	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.1	รามัน	อบต.ตะโกละหลอ	795,000.-	-	795,000.-	23 มิ.ย.53-30 ก.ย.53
8	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.2	รามัน	อบต.ตะโกละหลอ	795,600.-	-	795,600.-	23 มิ.ย.53-30 ก.ย.53
9	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.1	รามัน	อบต.เนินงาม	1,263,000.-	-	1,263,000.-	21 ก.ค.53-18 พ.ย.53
10	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.4	รามัน	อบต.เนินงาม	1,263,000.-	-	1,263,000.-	21 ก.ค.53-18 พ.ย.53
	รวม			8,572,410.-		8,572,410.-	

2.)โครงการติดตั้งไฟฟ้า งบประมาณปี พ.ศ. 2551

ที่	โครงการ	อำเภอ	อปท.	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญา
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ม.1 บ.ยะลา	เมืองยะลา	อบต.ยะลา	4,727,500.-	3,288,250.-	1,439,250.-	19 เม.ย.52-17 ต.ค.53

3.)โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณปี พ.ศ. 2552

ที่	โครงการ	อำเภอ	อปท.	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญา
1	โครงการระบบประปา บ้านตอแล	รามัน	อบต.กาซอเกาะ	900,000.-	450,000.-	450,000.-	2 มิ.ย.52-13 เม.ย.53
2	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บันนังสตา	ทต.เขื่อนบางลาง	2,472,000.-	370,800.-	1,361,600.-	3 ก.ย.52-28 ต.ค.53
	รวม			3,372,000.-	820,800.-	1,811,600.-	

4.)โครงการ อปท.เร่งด่วน งบประมาณปี พ.ศ. 2552

ที่	โครงการ	อำเภอ	อปท.	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญา
1	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	เมืองยะลา	อบต.ลำพะยา	8,000,000.-	1,600,000.-	6,400,000.-	26 ก.พ.53-10 ก.พ.54

5.)โครงการ จัดทำผังเมืองรวม/ชุมชน งบประมาณปี พ.ศ. 2552

ที่	โครงการ	อำเภอ	อปท.	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญา
1	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองฯ	เมืองยะลา	ทต.ลำโหม	475,330.-	-	475,330.-	18 มี.ค.53-16 มิ.ย.53