☐ ง.บห
☐ ก.มบ.
☐ ก.พอ
☐ ก.กร
☐ ก.งบ

เลขที่รับ 1213
ลงวันที่ 26 มี.ค. 2558

ที่ นร ๕๑๑๙.๑(สพน.)/๑๐๗

สำนักอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ซาโห่

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ซาโห่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ซาโห่ บ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ (บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามโครงการที่ทางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เสนอและพร้อมที่จะร่วมมือกันผลักดัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น สำหรับสาระสำคัญในการประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จึงขอส่งสรุปผลการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ซาโห่ ให้ท่านได้รับทราบ ทั้งนี้หากผลการประชุมมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน กรุณาให้การสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ หรือหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(อุดมวิทย์ อโนวัลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

สำนักอำนวยการพัฒนาฯ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๒๖-๒๘๒๖

สรุปผลการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ชาโห่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ชาโห่ บ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ (บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมี พลตรีอุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และ นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง เป็นประธานร่วมสรุปสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

พลตตรีอุดมวิทย์	อโนวัลย์	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
พันเอกสัมฤทธิ์	ทิพย์สาตร์	นายทหารแผนงาน/โครงการสำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
พันโทสามารถ	ศิลาแรง	หัวหน้าชุดขับเคลื่อนจังหวัดยะลา – สงขลา
ร้อยโทชยพล	แสงสีดา	รองชุดขับเคลื่อนจังหวัดยะลา – สงขลา
นายนิพนธ์	อินทรสกุล	นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง
นางสุดาวัลย์	กล้าวิจารณ์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
นายสุขสันต์	โกไศยกานนท์	ท้องถิ่นอำเภอเบตง
นายมะอูโซะ	สาลัง	นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์
นายรุ่งใส	เรืองศรี	หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง
นายครรชิต	ละอองดิลก	นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา
นายอดิมาน	มะแอ	ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
นายวีรพัฒน์	บุณฑริก	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
พันเอกสิทธิศักดิ์	นุ่มนาม	รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดยะลา
พันเอกจิรเดช	กมพิมพ์ธร	รองบังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา
พันเอกสุวัฒน์	เฉลิมเกียรติ	ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๓
นายสะนิ	กอตอ	กำนันตำบลธารน้ำทิพย์
นายอุดม	จันทร์มิตร	พนักงานพิทักษ์ป่าอำเภอเบตง
นายอดิมาน	มะแอ	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสอำเภอเบตง

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม

๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ การคมนาคมสะดวก สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และพ่อค้าสามารถเข้าไปซื้อสินค้าถึงแหล่งเพาะปลูก เป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ได้แก่ ยางพารา, ทุเรียน, มังคุด, เงาะ และพืชผักผลไม้อื่นๆ

๒.๓ เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพราะเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอ่างเก็บน้ำพื้นที่ประมาณ ๒๕ ไร่, น้ำตกชาโห่ บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ ๔ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่สวยงาม มีความร่มรื่น และยังเป็นจุดใต้สุดของสยาม บ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ อยู่บนเทือกเขาบริเวณหลักเขตที่ ๕๔ เป็นจุดสิ้นสุดพรมแดนไทย - มาเลเซีย

๒.๔ สามารถใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

๓. การเสนอความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

๓.๑ พลตรีอุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ชี้แจงว่า ตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ มอบหมายให้สำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบชายแดน – ชาโห่ หมู่ที่ ๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการคมนาคมสะดวก และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ สำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ตรวจสอบแล้ว แผนงาน/โครงการนี้ ได้เสนอแผนงาน/โครงการเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก ของ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงได้ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ เพื่อยืนยันข้อมูลและตรวจสอบความต้องการดังกล่าว

๓.๒ นายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ชี้แจงว่า ประชากรในพื้นที่บ้านธารน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑ (บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง) จำนวน ๔๒๘ ครัวเรือน และ บ้านจาเราะซูซู หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๙๘ ครัวเรือน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน, คนไทยเชื้อสายมุสลิม และคนไทยอพยพการถือครองที่ดินมีทั้งแบบ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓), แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.๑) และแบบแสดงรายการที่ดินที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ได้ทำประชาคมกับราษฎรในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

๓.๓ นายอดิมาน มะแอ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ชี้แจงว่า ขอให้ตรวจสอบเส้นทางที่จะดำเนินการเป็นเขตป่าสงวนหรือไม่ หากพบว่าเป็นเขตป่าสงวนให้ทำการขออนุญาตสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาก่อน ทางสำนักงานยินดีที่จะช่วยดำเนินการและไม่ขัดข้อง

๓.๔ นายวีรพัฒน์ บุณฑริก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ได้ตรวจสอบแล้ว โครงการนี้ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมายของผังเมือง เพราะเป็นการซ่อมปรับปรุงในถนนเดิม และยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการออกแบบ

๓.๕ นายครรชิต ละอองดิลก นายช่างโยธาอาวุโส ทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา ชี้แจงว่า การประมาณการของโครงการสร้างถนนนี้ ควรจะกลับไปทบทวนและทำการสำรวจใหม่ เนื่องจากงบประมาณที่เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ประมาณการ คลาดเคลื่อนมาก โดยเทศบาลฯ ประมาณการไว้ ๓๗ ล้านบาท ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันการสร้างถนนจะอยู่ที่ กิโลเมตรละ ๘ ล้านบาท จึงเห็นควรขอความร่วมมือสำนักทางหลวงที่ ๑๕ ทำการสำรวจ เพื่อยืนยันความถูกต้อง

๓.๖ นางสุดาวัลย์ กล้าวิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา ชี้แจงว่า งบประมาณจังหวัดยะลา แต่ละปีได้รับการจัดสรรประมาณ ๑๓๕ ล้านบาท การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเห็นผลงานภายใน ๑ ปี เพราะฉะนั้น งบประมาณของจังหวัด จะถูกจัดสรรไปตามแผนงาน/โครงการตามที่ทางจังหวัดกำหนดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งโครงการนี้อาจจะใช้ระยะเวลาถึง ๓ ปี ทางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และช่องทางอื่นๆ ได้

๓.๗ นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ชี้แจงว่า โครงการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากเป็นงานความมั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตง

๓.๘ นายสุขสันต์ โกไศยกานนท์ ท้องถิ่นอำเภอเบตง ชี้แจงว่า หน่วยงานใดๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนความรับผิดชอบมาดำเนินการแล้ว หากไม่สามารถดูแลรับผิดชอบ หรือเกินกำลังก็สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบคืน ให้กับหน่วยงานเดิมได้

๔. มติในที่ประชุม

๔.๑ ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนงาน/โครงการที่ทางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เสนอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นต่อไป

๔.๒ สำนักอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ประสานสำนักทางหลวงที่ ๑๕ ขอรับการสนับสนุนช่างสำรวจและเครื่องมือในการสำรวจเส้นทาง พร้อมกับจัดทำประมาณการงบประมาณการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว

๔.๓ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณเส้นทางการก่อสร้าง เพื่อให้ทำหนังสือยินยอมในการขยายแนวเขตถนนที่ผ่านพื้นที่ในความครอบครองไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันการร้องเรียนในภายหลัง

๔.๓.๒ สนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับช่างสำรวจของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ในการสำรวจเส้นทางก่อสร้าง

๔.๓.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงความจริงใจของภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่เกี่ยวกับการมีเส้นทางสัญจรไป – มา ที่สะดวกสบาย

๔.๓.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสายไฟตามเส้นทางระหว่างการก่อสร้าง และเตรียมการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ถาวร เมื่อก่อสร้างเส้นทางเสร็จแล้ว

๔.๓.๕ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงประสานหน่วยงานของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายของหน่วยงานดังกล่าว และหาแนวทางแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง

๔.๓.๖ จัดให้มีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน

ตรวจถูกต้อง

พันเอก

(สัมฤทธิ์ ทิพย์สาตร์)

นายทหารแผนงาน/โครงการ